

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Очистка поверхностей камер чистого газа от пыли скребками. Работы выполняются в защитных респираторах.						62,4 м <sup>2</sup>				
9.	Упаковка запыленных (демонтированных) рукавов в мешки из расчета 6 рукавов /мешок. Работы выполняются в защитных респираторах						176 шт.				
10.	Спуск мешков с запыленными рукавами с отм. +18,05 на отм. +0,000 по наружным маршевым лестницам. Масса одного мешка до 30 кг. Работы выполняются в защитных респираторах				5,28 тн.		176 шт.				
11.	Монтаж без сварки фильтровальных рукавов длиной 7000 мм. Масса рукава 1,6 кг.					1,69 тн.	1056 шт.	Фильтровальный рукав	1056 шт.		
12.	Перемещение вручную извлеченные каркасов в шатре рукавного фильтра на расстояние 10 м.					10,56 тн.	1056 шт.				
13.	Монтаж без сварки извлеченных каркасов длиной 7000 мм.					10,56 тн.	1056 шт.				
14.	Перемещение вручную раздаочных коллекторов.					1,2 тн.	880 м.				
15.	Монтаж без сварки раздаочных коллекторов диаметром 76 мм массой 13,7кг.					1,2 тн.	88 шт.				
16.	Замена уплотнения крышек 30x30 мм L=20м.				50кг		4 шт.	Шнур гумовий пористий 30*30 мм	50 кг		
17.	Монтаж без сварки при помощи тельфера крышек камер чистого газа.					2,54 тн.	4 шт.				

Начальник СПЦ-3 Пічахчі М.Г. Пічахчі

Енергетик СПЦ-3 Шевченко О.М. Шевченко

Провідний бухгалтер Маренко Ю.М. Маренко

А.В.Ковалев

А.А. Ковалев

Начальник  
БПиКР А.А. Ковалев