

ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"  
код ОКПО 00186536

2020 р.

Затверджую:

В. о. директора з ремонтів та інвестицій  
*Леонід*  
О.О. Шапошніков

СПЦ-3

«        »

2020р

## ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт  
Рукавного фільтра ФР1Р-14855 СПЦ-3  
з заміною фільтрувальних рукавів  
на ТРАВЕНЬ 2021р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ім. А.М. КУЗЬМИНА,  
БЮРО ПЛАНУВАННЯ ТА  
КОНТРОЛЮ РЕМОНТІВ  
Вихід. № 71-530 від 08.12.20 р.

п/п	Наименування агрегата, кузла, конструктивного елемента, який підлягає ремонту (перелік робіт і т.д.)	Деталі									Інвентарний номер та МВВ
		№ поз.	Матеріал	Загальна маса, кг.	заміні	реставрації	найменування	ед. кількості	кількість	ед. кількості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подъем 1056 фильтровальных рукавов упакованных в мешках по 6 шт по маршевым и внешним лестницам на отметку +18,05. Масса одного мешка с рукавами 9,6 кг			1,69тн.		176 шт.					Інв. № 104007381
2.	Демонтаж без сварки при помощи тельфера крышек камер чистого газа, с сохранением.			2,54тн.		4 шт.					МВВ 10321
3.	Демонтаж без сварки раздаточных коллекторов диаметром 76 мм массой 13,7 кг, с сохранением. Работы выполняются в защитных респираторах.			1,2 тн.		88 шт.					
4.	Перемещение вручную раздаточных коллекторов на расстояние до 10 м. Работы выполняются в защитных респираторах.			1,2 тн.		880 м.					
5.	Демонтаж без сварки металлических каркасов длиной 7000 мм, с сохранением. Работы выполняются в защитных респираторах. Масса 1-го каркаса 10кг.			10,56 тн.		1056 шт.					
6.	Перемещение вручную извлеченных каркасов в шатре рукавного фильтра на расстояние 10 м. Работы выполняются в защитных респираторах.			10,56 тн.		1056 шт.					
7.	Демонтаж без сварки запыленных рукавов. Работы выполняются в защитных респираторах. Масса 1-го рукава до 5кг.			5,28 тн.		1056 шт.					