



Минпромполитики Украины
 ЧАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ"
 (КОД ОКПО 0186536)



СПЦ-2
 Инв. № 104000489
 МВЗ 10301

"Утверждаю"
 Начальник УЭЭО
 С.Ю. Лашко

СОГЛАСОВАНО:
 Главный специалист по ремонту
 энергетического оборудования УЭЭО
 О.С. Садовников



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СПЦ-2. Ремонт ЭП-4
 2021г.

№ п/п	Наименование агрегата, узла конструктивного элемента требующего ремонта (перечень работ и т.д.)	Объем работ		Материалы			Лом
		Ед. измерения	Количество	Наименование	Ед. изм.	Количество	
1	Демонтаж старых, ревизия и монтаж новых вентилей бронзовых 1563р Ду 50мм	шт	20	Вентиль 1563р ф50мм	шт	20	бр.0,04т
2	То же, ф20мм	шт	3	Вентиль 1563р ф20мм	шт	3	бр.0,001т
3	То же, кранов шаровых Ду15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	28	Кран шаровый ф15мм ГОСТ 21345-2005	шт	28	лат.0,002т
4	То же, Ду20мм ГОСТ 21345-2005	шт	7	Кран шаровый ф20мм ГОСТ 21345-2005	шт	7	лат0,0016т
5	То же, Ду 25мм ГОСТ 21345-2005	шт	6	Кран шаровый ф25мм ГОСТ21345-2005	шт	6	лат0,0034т
6	То же, Ду32мм ГОСТ 21345-2005	шт	24	Кран шаровый ф32мм ГОСТ21345-2005	шт	24	лат0,0168т
7	То же, Ду50мм ГОСТ 21345-2005	шт	5	Кран шаровый ф50мм ГОСТ 21345-2005	шт	5	лат0,0125т

8	Демонтаж старых, ревизия и монтаж новых задвижек стальных Ду200мм	шт	4	Задвижка 30с41нж ф200мм	шт	4	ст0,480т
9	То же Ду150мм	шт	10	Задвижка 30с41нж ф150мм	шт	10	ст0,8т
10	То же Ду100мм	шт	18	Задвижка 30с41нж ф100мм	шт	18	ст1,44т
11	То же Ду80мм	шт	12	Задвижка 30с41нж ф80мм	шт	12	ст 0,72т
12	То же Ду50мм	шт	4	Задвижка 30с41нж ф50мм	шт	4	ст0,072т
13	Демонтаж старых,ревизия и монтаж новых задвижек чугунных Ду50мм	шт	2	Задвижка 30ч6бр ф50мм	шт	2	ч 0,036т
14	То же, Ду80мм	шт	2	Задвижка 30ч6бр ф80мм	шт	2	ч 0,054т
15	То же, Ду 100мм	шт	2	Задвижка 30ч6бр ф100мм	шт	2	ч 0,076т
16	То же, Ду 150мм	шт	1	Задвижка 30ч6бр ф150мм	шт	1	ч 0,074т
17	Демонтаж старых,ревизия и монтаж новых кранов Ду 40мм	шт	2	Кран 11616к ф40мм	шт	2	ч 0,0015т
18	Демонтаж насосного агрегата с эл.двигателем на раме АКШ 100-250	шт	2	Насос. агрегат с эл.двиг.на рамеАКШ 100-250	шт	2	2,8т
19	Монтаж нового насосного агрегата АКШ 100-250 с эл.двигателем на раме	шт	2	Насос. агрегат с эл.двиг. на рамеАКШ 100-250	шт	2	2,8т
20	Демонтаж насосного агрегата К150-125-315 с эл.двигателем на раме	шт	3	Насос. агрегат с эл.двиг. на раме К 150-125-315	шт	3	0,563т
21	Монтаж нового насос.агрегата К150-125-315 с эл.двиг.на раме	шт	3	Насос.агрегат с эл.двиг.на раме К 150-125-315	шт	3	0,563т
22	Демонтаж насосного агрегата К 65-50-160 с эл.двиг. на раме	шт	4	Насос.агрегат К 65-50-160 с эл.двиг.на раме	шт	4	0,184т

23	Монтаж насосного агрегата К 65-50-160 с эл.двиг.на раме	шт	4	Насос.агрегат К 65-50-160 с эл.двиг.на раме	шт	4	0,184т
24	Монтаж муфты зажимной с внутренней резьбой DN100 4' A	шт	10	Муфта зажим. с внутр. резьбой DN 100 4' A	шт	10	
25	То же, DN 50 2'	шт	10	Муфта зажим. С внутр.резьбой DN 50 2' A	шт	10	
26	Монтаж адаптера с внутр.резьбой DN 100 4' A	шт	10	Адаптер с внутр.резьбой DN 100 4'A	шт	10	
27	ТО же, DN 50 2' A	шт	10	Адаптер с внутр.резьбой DN 50 4'A	шт	10	
28	Демонтаж, монтаж рукавов гофрированных с мет. спиралью ф76мм P=5атм	м	30	Рукав гоффрир.с мет. спиралью ф76мм P=5атм	м	30	
29	Демонтаж, монтаж рукавов гофрированных с мет. спиралью ф100мм P=5атм	м	10	Рукав гоффрир.с мет. спиралью ф100мм P=5атм	м	10	
30	Демонтаж, монтаж рукавов РНВД 331.12.00 Н1/Н1 100*2	м	76	Рукав РНВД 331.12.00 Н1/Н1 100*2	шт	38	
31	Демонтаж, монтаж рукавов РНВД 331.12.00 Н1/Н1 50*2	м	30	Рукав РНВД 331.12.00 Н1/Н1 50*2	шт	15	
32	Демонтаж, монтаж рукавов Б-20-32-51	м	20	Рукав Б-20-32-51	м	20	
33	Демонтаж, монтаж рукавов Б-20-25-40	м	360	Рукав Б-20-32-51	м	360	
34	Демонтаж, монтаж рукавов Б-20-50-73	м	100	Рукав Б-20-50-73	м	100	

Начальник СПЦ-2

Энергетик СПЦ-2

Вед.бухгалтер

Н.Ю. Максисъ

Ю.А. Зелинский

В.В. Крохмаль

НАЧАЛЬНИК
Б.П.И.К.Р.

А.А. КОВАЛЕВ